新築

Reborn施工物件一覧

| 竣工年 | 通し番号 | 公表物件名 | 建築地 | 地域 | 工法・特徴 | 長期優良住宅 | 認定低炭素 | ゼロエネ | 耐震等級 | 補助金 | 延床面積（㎡） | 延床面積（坪） | 予算帯(税別) | 坪単価（万円） | 外皮性能（Ua） | 断熱性能（Q値） | 気密性能（C値） | 暖房方式 | 自然エネルギーの活用 | 換気方式 | 暖房燃費／年（灯油） | 暖房燃費／年（電気） | 冷房燃費kWh／年 | 暖房熱負荷kWh/㎡ | 省エネ基準の | Q1.0レベル | 日射取得熱W | 自然温度差℃ | ブログ1 | ブログ２ | ブログ3 | ブログ4 | ブログ5 | ブログ6 | 暮らしのことば（住み心地談） | 施工事例へ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3回 | COP=0.85 | COP=2.5 | COP=3.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 | Y邸 | 長野市上駒沢 | 4 | ２台ガレージの上はウッドバルコニー。２階LDKﾌﾟﾗﾝ | | | | 3相当 | 省エネ住宅エコポイント | 121.31 | 36.62 | A | 49.05 | 0.35 | 1.31 | | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 344 | | 348 | 30.31 | | | 475 | 7.19 | | | | | | | ◎ 掲載済み | https://reborn-nagano.co.jp/works/34718/ |
| 2015 | 2 | M邸 | 上田市八木沢 | 4 | 初規格PLAN。コストダウンに徹底的アプローチ | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 97.91 | 29.56 | A | 57.92 | 0.38 | 1.42 | 0.72 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 470 | | 113 | 42.10 | | | 407 | 6.28 | | | | | | | ◎ 掲載済み | https://reborn-nagano.co.jp/works/34723/ |
| 2016 | 3 | K邸 | 長野市中越 | 4 | ひのきフローリングをはじめ、オール自然素材 | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 114.28 | 34.50 | D | 72.19 | 0.34 | 1.14 | 0.98 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 442 | | 174 | 32.43 | | | **613** | 8.57 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34727/ |
| 2016 | 4 | M邸 | 長野市鬼無里 | 3 | 積雪荷重2mで耐震等級３。耐震性に自信あり | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 117.59 | 35.50 | B | 61.76 | 0.30 | 1.05 | 0.87 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 637 | | 166 | 47.39 | | | 363 | 7.37 | | | | | | | △ | https://reborn-nagano.co.jp/works/34730/ |
| 2017 | 5 | S邸 | 長野市高田 | 4 | 35坪規格PLAN | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 114.28 | 34.50 | B | 59.04 | 0.34 | 1.08 | 0.60 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 500 | | 257 | 38.23 | | | 314 | 6.86 | | | | | | | ×取材拒否 | https://reborn-nagano.co.jp/works/34733/ |
| 2017 | 6 | ED邸 | 富山市 | 5 | 丸太組工法（フルログ） | | | | | | 195.5 | 59.02 | | 70.60 | - | - | - | 薪ストーブ | 薪 | 第三種 | | | | | | | | | | | | | | | ー | https://reborn-nagano.co.jp/works/34735/ |
| 2018 | 7 | M邸 | 山梨県甲府市 | 5 | 太陽集熱＆発電でエネルギー自立 | ○ | | △ | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 139.78 | 42.20 | F | 69.99 | 0.26 | 1.00 | 0.81 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | 太陽集熱、太陽光発電 | 第三種 | 225 | | 781 | **14.06** | | | 650 | 8.03 | | | | | | | △ | https://reborn-nagano.co.jp/works/34743/ |
| 2018 | 8 | Y邸 | 松本市蟻ケ崎 | 4 | 太陽集熱＆発電でエネルギー自立 | ○ | | ○ | 3 | グリーン化事業・ゼロエネ型 | 128.51 | 38.80 | H | 85.92 | 0.34 | 1.25 | 0.76 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（電気） | 太陽集熱、太陽光発電 | 第三種 | | 2176 | 145 | 16.50 | | | 487 | 6.67 | | | | | | | ◎ 掲載済み | https://reborn-nagano.co.jp/works/34745/ |
| 2018 | 9 | MAZ邸 | 飯田市上郷黒田 | 4 | 太陽集熱で暖房＆給湯 | ○ | | | 3 | | 133.73 | 40.37 | G | 75.00 | 0.30 | 0.96 | 0.63 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | 太陽集熱 | 第三種 | 263 | | 486 | 18.90 | 25.50% | LEVEL-2 | 464 | 8.64 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34846/ |
| 2018 | 10 | MY邸 | 千曲市中 | 3 | 30坪規格PLAN | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 99.36 | 30.00 | B | 67.69 | 0.33 | 1.08 | | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | 太陽集熱 | 第三種 | 290 | | 290 | 26.99 | 33.10% | LEVEL-2 | 559 | 9.52 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34854/ |
| 2018 | 11 | C邸 | 長野市松代町 | 4 | 35坪規格PLAN | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 113.44 | 34.25 | B | 61.37 | 0.29 | 0.963 | | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 343 | | 267 | 26.29 | 32.50% | LEVEL-2 | 348 | 8.00 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34864/ |
| 2018 | 12 | MIY邸 | 千曲市小船山 | 3 | 30坪規格PLAN | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 96.05 | 29.00 | B | 71.21 | 0.30 | 1.006 | | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | 太陽集熱 | 第三種 | 315 | | 213 | 27.73 | 34.00% | LEVEL-2 | 422 | 8.84 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34873/ |
| 2019 | 13 | K邸 | 松本市波田 | 3 | 31坪規格PLAN | ○ | | ○ | 3 | グリーン化事業・ゼロエネ型 | 102.68 | 31.00 | C | 73.66 | 0.29 | 0.977 | 0.53 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（電気） | 太陽光発電 | 第三種 | | 2444 | 80 | 23.80 | 31.00% | LEVEL-2 | 439 | 9.13 | | | | | | | ◎ 掲載済み | https://reborn-nagano.co.jp/works/34880/ |
| 2019 | 14 | M邸 | 松本市蟻ケ崎 | 4 | メイスンリヒーターを初めて住宅に採用 | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 120.06 | 36.25 | E | 73.32 | 0.31 | 1.188 | 0.72 | ﾒｲｽﾝﾘﾋｰﾀｰ | 蓄熱型薪ストーブ | 第三種 | 312 | | 102 | 23.62 | 31.10% | LEVEL-2 | 557 | 7.79 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34890/ |
| 2019 | 15 | MK邸 | 長野市鶴賀 | 4 | 35坪規格PLAN | ○ | | | 3 | 環境配慮型住宅助成金 | 113.44 | 34.25 | B | 59.73 | 0.30 | 0.97 | | エアコン | | 第三種 | | 1207 | 282 | 26.41 | 32.70% | LEVEL-2 | 360 | 8.04 | | | | | | | ◎ 掲載済み | https://reborn-nagano.co.jp/works/34902/ |
| 2019 | 16 | F邸 | 松本市渚 | 4 | 片流れ板張り外壁のコンパクトハウス | | ○ | | 2相当 | グリーン化事業・高度省エネ型 | 74.52 | 22.50 | A | 64.21 | 0.31 | 1.305 | | エアコン | | 第三種 | | 1278 | 45 | 42.88 | 56.50% | | 288 | 6.52 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34914/ |
| 2019 | 17 | T邸 | 小布施町 | 3 | 35坪規格PLAN | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 114.27 | 34.50 | B | 60.61 | 0.32 | 1.030 | | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 342 | | 182 | 33.85 | 42.00% | LEVEL-1 | 403 | 7.94 | | | | | | | ◎ 掲載済み | https://reborn-nagano.co.jp/works/34917/ |
| 2020 | 18 | K邸 | 長野市中越 | 4 | 南北に長い狭小地ナチュラルライフ | ○ | ○ | | 3 | グリーン化事業・高度省エネ型 | 100.19 | 30.25 | A | 65.28 | 0.28 | 0.96 | | エアコン | | 第三種 | | 1007 | 259 | 24.32 | 30.10% | LEVEL-2 | 368 | 8.55 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34920/ |
| 2020 | 19 | S邸 | 千曲市中 | 3 | 31坪規格PLAN | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 102.68 | 31.00 | B | 66.43 | 0.29 | 0.981 | | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 336 | | 77 | 28.58 | 36.40% | LEVEL-2 | 456 | 9.27 | | | | | | | ◎ 掲載済み | https://reborn-nagano.co.jp/works/34922/ |
| 2020 | 20 | K邸 | 松本市野溝西 | 4 | 太陽集熱で暖房＆給湯 | ○ | | | 3 | 環境配慮型住宅助成金 | 110.28 | 33.29 | D | 77.04 | 0.27 | 0.966 | 0.80 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | 太陽集熱 | 第三種 | 338 | | 74 | 26.80 | 35.30% | LEVEL-1 | 521 | 9.70 | | | | | | | ◎ 掲載済み | https://reborn-nagano.co.jp/works/34925/ |
| 2020 | 21 | N邸 | 長野市三輪 | 4 | 準防火地域内の山小屋 | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 132.53 | 40.01 | H | **81.12** | 0.33 | 0.937 | 0.50 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 562 | | 314 | 33.69 | 33.60% | LEVEL-2 | 377 | 7.72 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34928/ |
| 2020 | 22 | K邸 | 長野市上松 | 4 | 31坪規格PLAN | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 104.33 | 31.50 | B | 69.50 | 0.30 | 1.012 | | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 288 | | 292 | 23.93 | 29.60% | LEVEL-2 | 489 | 8.99 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34930/ |
| 2020 | 23 | F邸 | 長野市三輪 | 4 | 35坪規格PLAN | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 113.44 | 34.25 | B | 63.71 | 0.30 | 0.977 | | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 428 | | 274 | 32.72 | 32.60% | LEVEL-2 | 397 | 8.31 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34933/ |
| 2020 | 24 | H邸 | 東御市県 | 3 | 35坪規格PLAN | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 113.44 | 34.25 | B | 61.85 | 0.27 | 0.897 | 0.60 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 430 | | 88 | 32.88 | 33.80% | LEVEL-2 | 435 | 9.42 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34935/ |
| 2020 | 25 | O邸 | 飯綱町赤塩 | 3 | 一体化ガレージ付き | ○ | | | 3 | 環境配慮型住宅助成金 | 135.14 | 40.80 | E | 68.63 | 0.25 | 0.892 | 0.60 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 437 | | 248 | 32.69 | 32.60% | LEVEL-2 | 408 | 9.16 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34939/ |
| 2020 | 26 | K邸 | 安曇野市穂高柏原 | 4 | 二人暮らし平屋風コンパクトハウス | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 96.68 | 29.19 | A | 65.41 | 0.25 | 0.772 | | 薪ストーブ | | 第三種 | 242 | | 84 | 21.97 | 21.40% | LEVEL-3 | 274 | 9.68 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34953/ |
| 2021 | 27 | C邸 | 安曇野市穂高 | 4 | 大屋根ゆったり。オール電化 | ○ | | ○ | 3 | グリーン化事業・ゼロエネ型 | 126.69 | 38.25 | I | 92.94 | 0.25 | 0.74 | | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（電気） | 太陽光発電 | 第三種 | | 1422 | 150 | 21.80 | 21.30% | LEVEL-3 | 404 | 9.63 | | | | | | | | |
| 2021 | 28 | M邸 | 北佐久郡御代田町 | 3 | 東京からの移住。将来は菓子店を | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 136.84 | 41.31 | G | 76.36 | 0.32 | 0.882 | 工事中 | 薪ストーブ | 薪 | 第三種 | 940 | | 103 | 36.67 | 34.70% | LEVEL-2 | 810 | 9.35 | | | | | | | | |
| 2021 | 29 | O邸 | 長野市吉田 | 4 | 31坪規格PLAN | ○ | ○ | | 3 | グリーン化事業・高度省エネ型 | 101.85 | 30.75 | B | 68.00 | 0.28 | 0.957 | | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（電気） | | 第三種 | | 1477 | 244 | 33.08 | 33.00% | LEVEL-2 | 318 | 8.10 | | | | | | | | |
| 2021 | 30 | Y邸 | 安曇野市穂高柏原 | 4 | 機械エンジニアが安曇野で建てたら | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 101.01 | 30.49 | D | 79.48 | 0.26 | 0.920 | 工事中 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 384 | | 95 | 31.18 | 30.40% | LEVEL-2 | 330 | 8.39 | | | | | | | | |
| 2021 | 31 | S邸 | 北佐久郡軽井沢町 | 2 | メイスン＋大開口でパッシブな暮らし | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 136.40 | 41.18 | H | 78.37 | 0.26 | 0.855 | 工事中 | ﾒｲｽﾝﾘﾋｰﾀｰ | 蓄熱型薪ストーブ | 第三種 | 431 | | 65 | 29.94 | 28.40% | LEVEL-3 | 602 | **10.71** | | | | | | | | |
| 2021 | 32 | M邸 | 長野市松代町 | 4 | 水害多発エリアでの建替えQ1.0住宅 | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 116.75 | 35.25 | D | 73.00 | 0.25 | 0.79 | 工事中 | エアコン＋電気式ﾊﾟ | 太陽光発電4.5KW | 第三種 | 395 | 1501 | 342 | 23.6 | 23.50% | LEVEL-3 | 400 | 9.31 | | | | | | | | |
| 2022 | 33 | S邸 | 佐久市 | 3 | 大きな屋根の都市型パッシブハウス（太陽集熱&メイスン | ○ | | | 3 | グリーン化事業・長寿命型 | 125.47 | 37.88 | I | 91.68 | 0.24 | 0.69 | 工事中 | ﾒｲｽﾝﾘﾋｰﾀｰ | 太陽集熱LATENTO | 第三種 | 448 | 1585 | 168 | 23.5 | 27.10% | LEVEL-3 | 292 | 9.21 | | | | | | | | |
| 2022 | 34 | F邸 | 上田市御所 | 4 | 規格プランをアレンジした外壁オール板張りZEH住宅 | ○ | | ○ | 3 | グリーン化事業・ゼロエネ型 | 116.75 | 35.25 | F | 72.99 | 0.26 | 0.88 | 工事中 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（電気） | 太陽光発電6.0KW | 第三種 | 354 | 1238 | 158 | 27.1 | 29.40% | LEVEL-2 | 358 | 8.84 | | | | | | | | |
| 2022 | 35 | T邸 | 須坂市 | 4 | 規格プランでQ1.0住宅へ〜脱賃貸住宅 | ○ | | | 3 | 信州健康エコ住宅 | 102.68 | 31.00 | D | 71.26 | 0.29 | 0.99 | 工事中 | ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ（灯油） | | 第三種 | 390 | 1363 | 233 | 33.2 | 36.00% | LEVEL-2 | 455 | 9.15 | | | | | | | | |
| 2022 | 36 | M邸 | 小諸市 | 3 | | ○ | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 37 | Y邸 | 長野市北尾張部 | 4 | | ○ | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 38 | H邸 | 長野市上松 | 4 | | ○ | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 39 | M邸 | 長野市浅川西条 | 4 | | ○ | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 40 | M邸 | 塩尻市 | 4 | | ○ | | | 3 | | | 0.00 | | #DIV/0! | | | | | | 第三種 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 41 | | | | | | | | | | | 0.00 | | #DIV/0! | | | | | | 第三種 | | | | | | | | | | | | | | | | |

A:2000万円未満
B:2000〜2200万円
C:2201〜2400万円
D:2401〜2600万円
E:2601〜2800万円
F:2801〜3000万円
G:3001〜3200万円
H:3201〜3400万円
I:3401〜3600万円
J:3601〜

リノベ

# Reborn施工物件一覧

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 施工面積(㎡) | | | | | | | | | COP=3.0 | | | | | | | | | |
| 竣工年 | 通し番号 | 公表物件名 | 建築地 | 地域 | 工法・特徴 | 補助金 | 延床面積（㎡） | 延床面積（坪） | 下算用(税別) | 坪単価(万円) | 外皮性能（Ua） | 断熱性能（Q値） | 気密性能（C値） | 暖房方式 | 自然エネルギーの活用 | 換気方式 | 暖房費／年 | 冷房費／年 | 給湯負荷kw／d | プログラム | プログラム | プログラム | プログラム | プログラム | プログラム | 暮らしのことば（住み心地図） | 施工事例へ |
| 2014 | 1 | HT店舗リノベ | 松本市深志 | 4 | RC造の店舗内装リフォーム | | 43.00 | 12.98 | A | 13.76 | | | | | | | | | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34372/ |
| 2015 | 2 | Y邸部分リノベ | 埼玉県川越市 | 5 | 1階床バリアフリー改修／断熱改修／水回り改修／耐震改修 | | 113.45 | 34.25 | B | 33.79 | | | | エアコン | | | | | | | | | | | | ○ | https://reborn-nagano.co.jp/works/36032/ |
| 2015 | 3 | M邸部分リノベ | 千曲市八幡 | 3 | 部分的耐震・断熱・水回り同時改修 | | 118.03 | 35.63 | C | 38.98 | | | | FF式ファンヒーター（灯油） | | 第三種 | | | | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/36035/ |
| 2015 | 4 | K邸耐震 | 長野市上松 | 4 | 耐震改修工事（助成金活用） | | 201.85 | 60.94 | A | 8.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/36037/ |
| 2016 | 5 | S邸部分リノベ | 長野市三輪 | 4 | 1階床バリアフリー改修／断熱改修／水回り改修／耐震改修 | | 70.03 | 21.14 | D | 68.98 | | | | エアコン | | 第三種 | | | | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/33077/ |
| 2016 | 6 | T施設増築 | 長野市若槻団地 | 4 | 施設施設の増築 | | 22.88 | 6.91 | A | 67.79 | | | | エアコン | | 第三種 | | | | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/123/ |
| 2016 | 7 | M邸部分リノベ | 長野市篠ノ井 | 4 | 部分的範囲（LDK）の耐震・断熱・水回り改修 | | 22.07 | 6.68 | A | 57.67 | | | | エアコン | | 第三種 | | | | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/36003/ |
| 2016 | 8 | M邸増築 | 松本市梓川 | 4 | 物置はなれの増築（水回りあり） | | 39.75 | 12.00 | A | 64.39 | 0.41 | 2.215 | | ﾍﾞﾀｽﾄｰﾌﾞ（灯油） | | 第三種 | 444万 | 31 | 97.78 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/36048/ |
| 2017 | 9 | Y邸フルリノベ | 長野市稲田 | 4 | 断熱改修／水回り改修／耐震改修／用途変更 「フルリノベーション」 | 長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ | 161.05 | 48.62 | I | 50.02 | 0.43 | 1.418 | | ﾍﾞﾀｽﾄｰﾌﾞ（灯油） | | 第三種 | 1210万 | 639 | 66.55 | | | | | | | △ | https://reborn-nagano.co.jp/works/36177/ |
| 2018 | 10 | M邸部分リノベ | 長野市三輪 | 4 | S造旧店舗部分を住宅の居室に。断熱・水廻り同時改修 | | 32.12 | 9.70 | A | 77.34 | | | | ﾍﾞﾀｽﾄｰﾌﾞ（電気） | | 第三種 | | | | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/36181/ |
| 2018 | 11 | I邸部分リノベ | 中野市壁田 | 3 | 部分的範囲（居間）の耐震・断熱改修 | | 48.02 | 14.56 | A | 46.22 | | | | FF式ファンヒーター（灯油） | | 第三種 | | | | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/36193/ |
| 2018 | 12 | N邸フルリノベ | 長野市稲里町 | 4 | 断熱改修／水回り改修／耐震改修 「フルリノベーション」 | 長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ | 154.60 | 46.67 | G | 46.58 | 0.37 | 1.299 | | ﾍﾞﾀｽﾄｰﾌﾞ（灯油） | | 第三種 | 721万 | 358 | 44.71 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/36195/ |
| 2018 | 13 | W邸フルリノベ | 北佐久郡軽井沢町 | 3 | 別荘の住宅用途を見越した 断熱改修／水回り改修／耐震改修 「フルリノベーション」 | 長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ | 119.27 | 36.01 | J | 91.15 | 0.31 | 1.073 | | ﾊｲﾊﾞﾝﾋｰﾀｰ | 薪熱ストーブ(薪) | 第三種 | 灯油換算508万 | 71 | 35.76 | | | | | | | ○ | https://reborn-nagano.co.jp/works/36198/ |
| 2018 | 14 | K邸シロアリリフォーム | 松本市野溝西 | 4 | 他社物件 白あり被害による現状回復リフォーム。壁横カバー工法貰き替え | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | https://reborn-nagano.co.jp/works/36200/ |
| 2019 | 15 | K邸賃貸リノベ | 長野市高田 | 4 | 空家となっていた長屋２棟をフルリノベし賃貸に。 | 長期優良住宅化リフォーム | 105.15 | 31.74 | D | 46.69 | 0.36 | 1.35 | | エアコン | | 第三種 | 166kW／年 | 315 | 39.53 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/34250/ |
| 2020 | 16 | M邸断熱リノベ | 須坂市日滝 | 3 | 他社断熱改年後で、断熱強化＋樹脂ｻｯｼに入替え&ﾍﾞﾀｽﾄｰﾌﾞ暖房導入 | 長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ | 125.88 | 38.00 | A | 21.74 | 0.34 | 1.047 | | ﾍﾞﾀｽﾄｰﾌﾞ（電気） | | 第三種 | 2070kW／年 | 305 | 41.12 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/36205/ |
| 2020 | 17 | A邸フルリノベ | 飯山市小佐原 | 3 | 築31年目のフルリノベ 耐震・断熱・水廻り | 長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ | 92.25 | 27.85 | D | 51.56 | 0.36 | 1.289 | | ﾍﾞﾀｽﾄｰﾌﾞ（灯油） | | 第三種 | 722万 | 181 | 68.39 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/36208/ |
| 2020 | 18 | N邸フルリノベ | 長野市大豆島 | 4 | 大手ハウスメーカーの木造プレハブ住宅をフルリノベ 断熱・水廻り・外構 | 長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ | 121.72 | 36.75 | E | 43.65 | 0.44 | 1.42 | | エアコン | | 第三種 | 3338kW／年 | 391 | 60.99 | | | | | | | | https://reborn-nagano.co.jp/works/36213/ |
| 2021 | 19 | S邸フルリノベ | 長野市松代町 | 4 | 築50年超えの中古住宅を購入してフルリノベ | 長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ | 121.99 | 36.83 | E | 44.42 | 0.38 | | | エアコン | | 第三種 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 20 | | 長野市浅川 | 4 | 物置した平屋の空き家をフルリノベ。居住ゾーンと賃貸ゾーンに分けて利活用 | 長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ | 132.45 | 39.99 | E | 43.42 | 0.36 | 1.31 | | エアコン | | 第三種 | 2630kwh／年 | 269kwh/年 | 55.4 | | | | | | | | |
| 2021 | 21 | | 長野市桐原 | 4 | 中古住宅を購入し、断熱補強＆パネルヒーター暖房を導入 | 長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ | 144.91 | 43.75 | A | 16.62 | 0.61 | | | ﾍﾞﾀｽﾄｰﾌﾞ（電気） | | 第三種 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 22 | | 千曲市八幡 | 4 | 平成17年（築16年）断熱住宅をQ1.0住宅にリ・ボーン | 長期優良住宅化リフォーム・高度省エネ | 128.34 | 38.75 | C | 32.38 | 0.33 | 1.01 | | 薪ストーブ | 薪ストーブ | 第三種 | 灯油換算756ﾘｯﾄﾙ | 345kwh | 38.7 | | | | | | | | |